

Nr poz.	Wykaz elementów robót	Wartość robót kontraktowych wg umowy - wartość brutto	Wykonanie robót do bieżącego okresu sprawozdawczego - okres od początku Kontraktu do 31.03.2011 r.					Plan i realizacja w bieżącym miesiącu sprawozdawczym - kwiecień 2011 r.					Plan na przyszły miesiąc - maj 2011 r.		
			Wartość robót wg uaktualnionego harmonogramu - wartość brutto	Zaawansowanie procentowe wg harmonogramu	Wartość wykonanych robót narastająco - wartość brutto	Zaawansowanie procentowe wykonanych robót	Wartość robót zatwierdzonych przez Inżyniera Rezydenta do dn. 31.03.2011 r. - wartość brutto	Wartość robót wg uaktualnionego harmonogramu - wartość brutto	Wartość wykonanych robót wartość brutto	Zaawansowanie procentowe wg uaktualnionego harmonogramu na koniec m-ca sprawozdawczego	Zaawansowanie procentowe robót	Wartość robót zatwierdzona przez Inżyniera Rezydenta w okresie 01.04 - 30.04.2011 - wartość brutto	Planowana wartość robót zgodnie z uaktualnionym harmonogramem - wartość brutto	Planowana wartość narastająco wykonanych robót na koniec miesiąca - wartość brutto	Planowane zaawansowanie procentowe robót na koniec miesiąca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	RAZEM DZIAŁ OGÓLNY	40 562 057,48	8 742 522,58	21,6%	12 148 275,85	29,9%	7 512 522,58	2 337 000,00	10 466 077,71	27,31%	55,75%	1 920 460,96	2 337 000,00	24 951 353,56	61,51%
B	RAZEM ROBOTY DROGOWE	279 517 087,78	7 780 886,04	2,8%	6 304 022,30	2,3%	4 373 696,17	9 927 928,21	8 414 669,85	6,34%	5,27%	1 086 084,91	13 412 275,16	28 130 967,31	10,06%
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	5 257 378,81	3 777 769,68	71,9%	3 829 462,19	72,8%	3 563 878,44	376 254,97	126 407,10	79,01%	75,24%	353 806,29	376 254,97	4 332 124,26	82,40%
	ROBOTY ZIEMNE	66 367 221,24	3 666 870,04	5,5%	2 474 560,11	3,7%	809 817,73	8 545 595,97	8 288 262,75	18,40%	16,22%	732 278,62	9 972 967,31	20 735 790,17	31,24%
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	956 688,08	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	PODBUDOWY	93 545 249,47	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	590 400,00	0,00	0,63%	0,00%	0,00	2 552 351,97	2 552 351,97	2,73%
	NAWIERZCHNIE	45 656 882,77	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	13 776 615,62	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	34 562 718,75	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ELEMENTY ULIC	5 385 654,63	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ZIELEŃ DROGOWA	4 189 692,59	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	INNE ROBOTY	340 537,06	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	SPO I MOP	9 478 448,76	336 246,33	3,5%	0,00	0,0%	0,00	415 677,27	0,00	7,93%	0,00%	0,00	510 700,92	510 700,92	5,39%
C	RAZEM OBIEKTY INŻYNIERSKIE	186 184 098,24	30 535 654,27	16,4%	27 939 168,79	15,0%	19 504 243,29	15 844 309,51	10 473 942,00	24,91%	20,63%	11 592 830,84	15 716 590,09	54 129 700,88	29,07%
18	WIADUKT WD-203	14 713 937,47	964 324,92	6,6%	830 604,24	5,6%	695 423,55	241 628,58	944 148,00	8,20%	12,06%	190 921,83	896 649,09	2 671 401,33	18,16%
19	WIADUKT WD-204	3 976 240,97	1 702 272,96	42,8%	1 467 882,93	36,9%	1 276 017,69	249 340,68	458 298,00	49,08%	48,44%	172 215,99	305 182,68	2 231 363,61	56,12%
20	WIADUKT WD 205	5 909 425,17	1 953 157,28	33,1%	1 561 541,27	26,4%	1 280 475,20	675 421,29	140 958,00	44,48%	28,81%	791 985,71	518 449,92	2 220 949,19	37,58%
21	WIADUKT WD-206	6 173 094,68	1 162 062,18	18,8%	1 305 994,32	21,2%	876 424,20	401 042,73	249 505,50	25,32%	25,20%	640 752,76	323 625,30	1 879 125,12	30,44%
22	WIADUKT WD-207	5 739 148,35	1 171 311,02	20,4%	1 105 200,98	19,3%	864 558,86	395 625,81	146 985,00	27,30%	21,82%	766 263,95	599 965,71	1 852 151,69	32,27%
23	WIADUKT WA-208	7 931 924,30	2 302 309,92	29,0%	2 063 395,95	26,0%	1 532 888,34	945 814,65	381 177,00	40,95%	30,82%	1 049 759,99	982 184,52	3 426 757,47	43,20%
24	WIADUKT WA-209	19 217 621,86	2 296 477,65	11,9%	2 113 206,42	11,0%	838 318,80	2 437 697,64	871 860,90	24,63%	15,53%	1 486 110,60	1 531 749,75	4 516 817,07	23,50%
25	WIADUKT WD-210	15 887 238,40	1 582 937,73	10,0%	1 568 679,57	9,9%	884 417,04	959 669,37	2 285 586,00	16,00%	24,26%	713 333,09	2 190 321,27	6 044 586,84	38,05%
26	WIADUKT WD-211	14 507 718,12	3 264 693,06	22,5%	2 379 834,75	16,4%	2 114 849,70	751 167,15	395 395,80	27,68%	19,13%	54 120,00	1 555 476,18	4 330 706,73	29,85%
27	WIADUKT WD-211A	6 683 378,71	1 293 789,25	19,4%	1 212 333,73	18,1%	1 028 820,19	451 612,27	345 015,00	26,12%	23,30%	460 096,52	380 382,42	1 937 731,15	28,99%
28	WIADUKT WD-212	5 897 087,76	2 027 979,72	34,4%	1 025 074,62	17,4%	876 424,20	384 991,23	491 877,00	40,92%	25,72%	160 868,99	526 194,00	2 043 145,62	34,65%
29	WIADUKT WD-213	6 357 099,63	1 219 064,07	19,2%	1 175 127,24	18,5%	990 740,40	146 296,20	222 064,20	21,48%	21,98%	71 325,86	556 528,26	1 953 719,70	30,73%
30	WIADUKT WD-214	4 200 992,09	758 595,82	18,1%	1 043 629,87	24,8%	586 144,90	221 305,29	278 250,60	23,33%	31,47%	219 106,09	175 864,17	1 497 744,64	35,65%
31	KLADKA KP-214A	4 654 560,44	427 381,64	9,2%	231 633,29	5,0%	225 483,29	211 668,24	85 189,80	13,73%	6,81%	36 663,45	314 111,25	630 934,34	13,56%
32	WIADUKT WD-215	6 635 872,25	1 750 885,45	26,4%	1 851 834,21	27,9%	1 155 349,17	521 382,24	188 190,00	34,24%	30,74%	1 106 569,71	504 232,35	2 544 256,56	38,34%
33	MOST MA-217	15 558 392,83	191 422,44	1,2%	342 948,60	2,2%	0,00	2 431 011,36	1 316 924,10	16,86%	10,67%	876 424,20	495 612,51	2 155 485,21	13,85%
34	WIADUKT WD-218	6 032 240,71	704 020,02	11,7%	754 461,09	12,5%	0,00	672 336,45	497 842,50	22,82%	20,76%	0,00	387 910,93	1 640 214,52	27,19%
35	ŚCIANY OPOROWE	17 761 803,33	4 627 402,44	26,1%	5 098 187,40	28,7%	3 788 704,80	1 015 309,65	244 302,60	31,77%	30,08%	1 530 488,39	1 327 620,18	6 670 110,18	37,55%
36	PRZEPUSTY	10 702 150,00	1 104 816,70	10,3%	807 598,31	7,5%	489 202,97	2 632 588,68	930 372,00	34,92%	16,24%	1 265 823,73	1 929 279,60	3 667 249,91	34,27%
37	WZMOCNIENIE PODŁOŻA	1 230 000,00	30 750,00	2,5%	0,00	0,0%	0,00	98 400,00	0,00	10,50%	0,00%	0,00	215 250,00	215 250,00	17,50%
38	NASYPY ZBROJONE	6 414 171,17	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
D	RAZEM ROBOTY BRANŻOWE	40 154 546,31	6 552 811,72	16,3%	4 368 383,74	10,9%	2 904 836,89	4 415 628,66	1 186 954,56	27,32%	13,83%	1 686 311,29	5 604 908,28	11 160 246,58	27,79%
	ELEKTROENERGETYKA	7 869 569,78	1 935 550,87	24,6%	1 790 013,58	22,7%	1 461 107,89	506 785,83	167 772,00	31,04%	24,88%	385 240,38	410 359,98	2 368 145,56	30,09%
	TELETECHNIKA	1 698 858,27	182 912,76	10,8%	168 054,37	9,9%	96 581,52	83 133,24	43 542,00	15,66%	12,46%	217 981,51	79 936,47	291 532,84	17,16%
	SIEĆ WOD.-KAN.	1 352 780,08	286 971,55	21,2%	31 106,70	2,3%	10 947,00	146 298,66	13 505,40	32,03%	3,30%	0,00	95 657,10	140 269,20	10,37%
	MELIORACJA	2 988 074,19	1 356 573,61	45,4%	1 401 531,15	46,9%	864 573,61	492 000,00	323 977,33	61,87%	57,75%	637 765,57	492 000,00	2 217 508,48	74,21%
	SIEĆ TRAKCYJNA	418 200,00	77 560,11	18,5%	0,00	0,0%	0,00	136 258,17	0,00	51,13%	0,00%	0,00	136 254,48	136 254,48	32,58%
	TELEMATYKA	1 871 584,97	88 996,65	4,8%	0,00	0,0%	0,00	85 700,25	0,00	9,33%	0,00%	0,00	85 700,25	85 700,25	4,58%
	SRK	43 091,82	29 639,31	68,8%	43 091,82	100,0%	0,00	13 452,51	0,00	100,00%	100,00%	43 091,82	0,00	43 091,82	100,00%
	KANALIZACJA DESZCZOWA	12 444 661,54	1 357 340,92	10,9%	639 659,31	5,1%	250 340,92	1 845 000,00	420 232,21	25,73%	8,52%	374 683,02	1 845 000,00	2 904 891,52	23,34%
	DRENAŻ I ZBIORNIKI	11 467 725,66	1 237 265,95	10,8%	294 926,81	2,6%	221 285,95	1 107 000,00	217 925,62	20,44%	4,47%	27 549,00	2 460 000,00	2 972 852,43	25,92%
	RAZEM	546 417 789,80	53 611 874,61	9,8%	50 759 850,68	9,3%	34 295 298,93	32 524 866,38	30 541 644,12	15,76%	14,88%	16 285 687,99	37 070 773,53	118 372 268,33	21,66%